DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-3 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-3 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

2 opriri · 74,8 km · 142 min drum · 240 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:03	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1012, Mogoșoaia (sintetic)	120	14,1
2	12:07	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1082, 1 Decembrie (sintetic)	120	37,4

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 14:52

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BV-3 · plan PLAN-demo-vara-20250708-172556-fd43 · planificator planner@0.1.0+a23ffdb
Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 09:03 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1012

Loc: PT-1012, Mogoșoaia (sintetic) · zona IF-MOGOSOAIA · județ Ilfov
Coordonate: 44.52580, 25.98060 · activ PT-1012 · durată 120 min · 14,1 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 1% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~89.8 kWh/zi peste pierderea normală (18.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Contorul postului arată de 1.35 ori suma clienților

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1012: ~1886 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început __:__ sfârșit __:__
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție 4ad8075f-1af0-5e2e-9164-44bb13225d44 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit ae1e04b8-062e-496e-9a47-81706bfd0969

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 2 · ETA 12:07 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1082

Loc: PT-1082, 1 Decembrie (sintetic) · zona IF-1-DECEMBRIE · județ Ilfov
Coordonate: 44.28490, 26.07030 · activ PT-1082 · durată 120 min · 37,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- La post lipsesc ~142.1 kWh/zi peste pierderea normală (25.8% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 3% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Tensiunea unui contor seamănă puțin cu a postului (corelație 0.67 față de mediana 0.86)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1082: ~2985 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție 0406b0dc-eb22-53cd-b322-ccefce307a57 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit a66433ae-5388-4eac-b472-2c3e2512842a

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).