DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-1 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

4 opriri · 64,0 km · 140 min drum · 275 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:00	Verificare contor de bilanț la post	PT-1195, Clinceni (sintetic)	90	12,4
2	10:45	Verificare contor	Contor MTR-011921, PT-1223, Domnești (sintetic)	5	5,5
3	11:39	Verificare contor de bilanț la post	PT-1064, Otopeni (sintetic)	90	25,9
4	13:45	Verificare contor de bilanț la post	PT-1261, Sector 6 (sintetic)	90	16,5

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:25

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

24 cazuri cu risc de siguranță

Cu dovadă din bilanțul postului (energie lipsă confirmată sau furt înainte de contor). Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), PT-1098, 1 Decembrie (sintetic), PT-1194, Ștefănești de Jos (s…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BV-1 · plan PLAN-demo-vara-20250708-182006-043b · planificator planner@0.1.0+e7b7c7d
Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 09:00 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1195

Loc: PT-1195, Clinceni (sintetic) · zona IF-CLINCENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.36760, 25.95010 · activ PT-1195 · durată 90 min · 12,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 41% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~22.3 kWh/zi peste pierderea normală (1.8% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 79.7 kWh/zi (interval P10-P90 de 23.0 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1195: ~467 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (94%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție aec64ef7-44a9-551e-a449-10d4904396ac · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 3ad64327-fbd1-418b-876c-1a3cccc2bbd0

Oprirea 2 · ETA 10:45 · Verificare contor

A-20250708-MTR-011921

Loc: Contor MTR-011921, PT-1223, Domnești (sintetic) · zona IF-DOMNESTI · județ Ilfov
Coordonate: 44.39783, 25.92097 · activ MTR-011921 · durată 5 min · 5,5 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 29% din ultimele 4 săptămâni fără date
- cel mai lung gol: 8 zile fără date
- 4% din zile fără date

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (94%): 29% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 8 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~7,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1223 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.5 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 3eb8bafd-7f70-567e-9d17-4f9ecd63424d · model a-lgbm@72c4d15 · audit 30b6a84a-0074-46f3-95c4-9bd6e806d6c6

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 3 · ETA 11:39 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1064

Loc: PT-1064, Otopeni (sintetic) · zona IF-OTOPENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.54120, 26.05620 · activ PT-1064 · durată 90 min · 25,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 29% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~24.1 kWh/zi peste pierderea normală (10.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Postul vecin are surplus de ~-5.7 kWh/zi (potrivire -23%)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1064: ~506 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început __:__ sfârșit __:__
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție bc76f558-0485-5c75-b05e-8960f352823b · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit c8e31470-f149-4f3f-8f83-52bab3e0601a

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 4 · ETA 13:45 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1261

Loc: PT-1261, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43160, 26.04940 · activ PT-1261 · durată 90 min · 16,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~29.6 kWh/zi peste pierderea normală (4.3% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 38% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație -0.92), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1261: ~622 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c016b5f3-8bc8-57b7-bb22-49a531ea59ea · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 6823eea8-1f92-45d2-bd8e-0ef5f6dcd095

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).