DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-2 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

2 opriri · 38,1 km · 90 min drum · 240 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:52	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1155, Sector 3 (sintetic)	120	8,0
2	11:30	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1269, Afumați (sintetic)	120	17,9

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 14:00

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:52 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1155

Loc: PT-1155, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.38040, 26.18710 · activ PT-1155 · durată 120 min · 8,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- La post lipsesc ~69.3 kWh/zi peste pierderea normală (21.6% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 2% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Contorul postului arată de 1.27 ori suma clienților

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1155: ~1455 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (95%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție bfd2c494-ff2a-5426-a607-8e0d737c5481 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit bbd01142-dab8-47cf-99ef-6f7ee45fad95

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 11:30 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1269

Loc: PT-1269, Afumați (sintetic) · zona IF-AFUMATI · județ Ilfov
Coordonate: 44.49480, 26.23600 · activ PT-1269 · durată 120 min · 17,9 km de la oprirea anterioară

DE CE

- La post lipsesc ~239.0 kWh/zi peste pierderea normală (17.5% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 1% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Tensiunea unui contor seamănă puțin cu a postului (corelație 0.70 față de mediana 0.93)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1269: ~5019 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție ab3c8744-1b36-55c4-abfd-79e50dbfb0d3 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 05fadc56-71cb-4041-b9ad-818bbf3e0cfe

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).