DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-3 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-3 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

3 opriri · 99,5 km · 175 min drum · 720 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:11	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1155, Sector 3 (sintetic)	120	20,1
2	11:50	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1082, 1 Decembrie (sintetic)	120	19,1
3	15:30	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Giurgiu (Giurgiu)	480	60,4

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare, furtună.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: echipa rămâne în zonă (furtună)

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto
În mașină: ☐ sigilii noi ☐ materiale pentru linii aeriene

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BV-3 · plan PLAN-demo-vara-20250708-144945-5d00 · planificator planner@0.1.0+5423f97
Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 09:11 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1155

Loc: PT-1155, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.38040, 26.18710 · activ PT-1155 · durată 120 min · 20,1 km de la oprirea anterioară

DE CE

- La post lipsesc ~69.3 kWh/zi peste pierderea normală (21.6% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 2% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Contorul postului arată de 1.27 ori suma clienților

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1155: ~1455 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (95%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție bfd2c494-ff2a-5426-a607-8e0d737c5481 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 0a7e3dcc-ff42-496b-a301-613656cccfa4

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 11:50 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1082

Loc: PT-1082, 1 Decembrie (sintetic) · zona IF-1-DECEMBRIE · județ Ilfov
Coordonate: 44.28490, 26.07030 · activ PT-1082 · durată 120 min · 19,1 km de la oprirea anterioară

DE CE

- La post lipsesc ~142.1 kWh/zi peste pierderea normală (25.8% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 3% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Tensiunea unui contor seamănă puțin cu a postului (corelație 0.67 față de mediana 0.86)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1082: ~2985 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție 0406b0dc-eb22-53cd-b322-ccefce307a57 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit fcd23b9c-5158-4eb7-9091-fa1053e6b936

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 3 · ETA 15:30 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-GR-GIURGIU

Loc: Zona Giurgiu (Giurgiu) · zona GR-GIURGIU · județ Giurgiu
Coordonate: 43.89110, 25.95720 · activ GR-GIURGIU · durată 480 min · 60,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- maxima de 38 °C
- minima de 22 °C
- 0 ore cu precipitații

Scor model: 9% · încredere mare
Pe scurt: Risc de 9% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: maxima de 38 °C și minima de 22 °C. În 2 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (22:00–04:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție 11c684fd-2d2c-4814-be73-9d30888e780c · model b-lgbm@409ba59 · audit e1345bff-dfb7-4909-acc1-e8fcf497f90f

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).