DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-1 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

4 opriri · 64,0 km · 140 min drum · 275 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:00	Verificare contor de bilanț la post	PT-1195, Clinceni (sintetic)	90	12,4
2	10:45	Verificare contor	Contor MTR-011921, PT-1223, Domnești (sintetic)	5	5,5
3	11:39	Verificare contor de bilanț la post	PT-1064, Otopeni (sintetic)	90	25,9
4	13:45	Verificare contor de bilanț la post	PT-1261, Sector 6 (sintetic)	90	16,5

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:25

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

194 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), Contor MTR-007525, PT-1145, Sector 2 (sintetic), Contor MTR-007525, PT-1145, Sector 2 (sin…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto
În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 09:00 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1195

Loc: PT-1195, Clinceni (sintetic) · zona IF-CLINCENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.36760, 25.95010 · activ PT-1195 · durată 90 min · 12,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 41% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~22.3 kWh/zi peste pierderea normală (1.8% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 79.7 kWh/zi (interval P10-P90 de 23.0 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1195: ~467 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (94%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început __:__ sfârșit __:__
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție aec64ef7-44a9-551e-a449-10d4904396ac · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 6b7ce70b-1e0b-41ab-a52d-d1159bf98778

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 2 · ETA 10:45 · Verificare contor

A-20250708-MTR-011921

Loc: Contor MTR-011921, PT-1223, Domnești (sintetic) · zona IF-DOMNESTI · județ Ilfov
Coordonate: 44.39783, 25.92097 · activ MTR-011921 · durată 5 min · 5,5 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 29% din ultimele 4 săptămâni fără date
- cel mai lung gol: 8 zile fără date
- 4% din zile fără date

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (94%): 29% din ultimele 4 săptămâni fără date; cel mai lung gol: 8 zile fără date. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~7,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1223 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.5 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 3eb8bafd-7f70-567e-9d17-4f9ecd63424d · model a-lgbm@72c4d15 · audit 77283999-078c-4594-bb88-93dada6be8f4

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 3 · ETA 11:39 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1064

Loc: PT-1064, Otopeni (sintetic) · zona IF-OTOPENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.54120, 26.05620 · activ PT-1064 · durată 90 min · 25,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 29% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~24.1 kWh/zi peste pierderea normală (10.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Postul vecin are surplus de ~-5.7 kWh/zi (potrivire -23%)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1064: ~506 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început __:__ sfârșit __:__
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție bc76f558-0485-5c75-b05e-8960f352823b · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 7175ab04-4ae9-4031-b717-90a544897d1d

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 4 · ETA 13:45 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1261

Loc: PT-1261, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.43160, 26.04940 · activ PT-1261 · durată 90 min · 16,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~29.6 kWh/zi peste pierderea normală (4.3% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 38% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație -0.92), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1261: ~622 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție c016b5f3-8bc8-57b7-bb22-49a531ea59ea · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 8a06d8c4-80cc-4cbe-875c-12a0bc031402

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).