DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-2 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

5 opriri · 42,0 km · 101 min drum · 315 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:36	Verificare contor	Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic)	5	2,1
2	09:18	Verificare contor de bilanț la post	PT-1115, Popești-Leordeni (sintetic)	90	17,2
3	11:07	Verificare contor de bilanț la post	PT-1141, Sector 3 (sintetic)	90	7,0
4	12:46	Verificare contor de bilanț la post	PT-1114, Sector 4 (sintetic)	90	3,4
5	14:16	Verificare contor	Contor MTR-005889, PT-1114, Sector 4 (sintetic)	40	0,2

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:26

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

194 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), Contor MTR-007525, PT-1145, Sector 2 (sintetic), Contor MTR-007525, PT-1145, Sector 2 (sin…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:36 · Verificare contor

A-20250708-MTR-008597

Loc: Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.42177, 26.01685 · activ MTR-008597 · durată 5 min · 2,1 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 36% din ultimele 4 săptămâni fără date
- 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile
- o zi cu de 4 ori mai mult decât de obicei

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (97%): 36% din ultimele 4 săptămâni fără date; 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1165 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.0 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 34874fa0-05c3-5643-8ee1-51c83b2fdcf0 · model a-lgbm@72c4d15 · audit fd7c55ce-69bc-44c8-ac8e-49da70df1440

Oprirea 2 · ETA 09:18 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1115

Loc: PT-1115, Popești-Leordeni (sintetic) · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.35700, 26.14950 · activ PT-1115 · durată 90 min · 17,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 27% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~19.4 kWh/zi peste pierderea normală (2.0% din energie), 7 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 60.9 kWh/zi (interval P10-P90 de 36.8 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1115: ~408 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (98%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 75faa441-5009-5c86-87cc-2e54d0c3045b · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit b473cd57-be2c-4360-8f79-a6623a6e6ac6

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 3 · ETA 11:07 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1141

Loc: PT-1141, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40380, 26.15150 · activ PT-1141 · durată 90 min · 7,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 28% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~13.4 kWh/zi peste pierderea normală (1.7% din energie), 7 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 47.6 kWh/zi (interval P10-P90 de 33.9 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1141: ~282 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (98%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție be7d15c4-64f3-57f1-8183-d04e60fc39fa · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 68015f8d-da7d-44c3-99a6-54e81b4c8631

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 4 · ETA 12:46 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1114

Loc: PT-1114, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40360, 26.12010 · activ PT-1114 · durată 90 min · 3,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~36.7 kWh/zi peste pierderea normală (6.9% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație 0.79), semn de pierdere în cabluri
- Pierderea normală estimată: 25.9 kWh/zi (interval P10-P90 de 13.3 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1114: ~770 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (89%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție cac1686c-934b-5830-b6e1-5fbcb38e1fe8 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 59f1cc60-6653-4253-9dae-02e64a542df9

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 5 · ETA 14:16 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005889

Loc: Contor MTR-005889, PT-1114, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40267, 26.11905 · activ MTR-005889 · durată 40 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- Confirmat de bilanțul postului PT-1114: lipsa la post a crescut cu ~6.1 kWh/zi, iar contorul explică ~3.6 kWh/zi.
- 38% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 38% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~3,6 kWh pe zi față de normal. Confirmat de bilanțul postului PT-1114: lipsa la post a crescut cu ~6.1 kWh/zi, iar contorul explică ~3.6 kWh/zi.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție be8facb5-98d6-545c-bed3-4c678c92bb49 · model a-lgbm@72c4d15 · audit 809722eb-64f4-4071-b3b7-5233e2701eed