DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-2 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

5 opriri · 42,0 km · 101 min drum · 315 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:36	Verificare contor	Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic)	5	2,1
2	09:18	Verificare contor de bilanț la post	PT-1115, Popești-Leordeni (sintetic)	90	17,2
3	11:07	Verificare contor de bilanț la post	PT-1141, Sector 3 (sintetic)	90	7,0
4	12:46	Verificare contor de bilanț la post	PT-1114, Sector 4 (sintetic)	90	3,4
5	14:16	Verificare contor	Contor MTR-005889, PT-1114, Sector 4 (sintetic)	40	0,2

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:26

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

24 cazuri cu risc de siguranță

Cu dovadă din bilanțul postului (energie lipsă confirmată sau furt înainte de contor). Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), PT-1098, 1 Decembrie (sintetic), PT-1194, Ștefănești de Jos (s…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:36 · Verificare contor

A-20250708-MTR-008597

Loc: Contor MTR-008597, PT-1165, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.42177, 26.01685 · activ MTR-008597 · durată 5 min · 2,1 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 36% din ultimele 4 săptămâni fără date
- 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile
- o zi cu de 4 ori mai mult decât de obicei

Scor model: 97% · încredere mare
Pe scurt: Contor probabil defect (97%): 36% din ultimele 4 săptămâni fără date; 5 intervale de 30 de minute cu salturi imposibile. Recomand: citire la distanță, apoi vizită dacă se confirmă. Lipsesc ~1,8 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1165 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-0.0 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-A-VISIT · predicție 34874fa0-05c3-5643-8ee1-51c83b2fdcf0 · model a-lgbm@72c4d15 · audit a728d9ca-76eb-433f-a483-086ededb21a2

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 09:18 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1115

Loc: PT-1115, Popești-Leordeni (sintetic) · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov
Coordonate: 44.35700, 26.14950 · activ PT-1115 · durată 90 min · 17,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 27% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~19.4 kWh/zi peste pierderea normală (2.0% din energie), 7 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 60.9 kWh/zi (interval P10-P90 de 36.8 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1115: ~408 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (98%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 75faa441-5009-5c86-87cc-2e54d0c3045b · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit fbbff722-dfea-4a44-9d53-f74add0beee1

Oprirea 3 · ETA 11:07 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1141

Loc: PT-1141, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.40380, 26.15150 · activ PT-1141 · durată 90 min · 7,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 28% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~13.4 kWh/zi peste pierderea normală (1.7% din energie), 7 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 47.6 kWh/zi (interval P10-P90 de 33.9 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1141: ~282 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (98%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție be7d15c4-64f3-57f1-8183-d04e60fc39fa · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit fffbfcc0-e647-41a7-837c-b54d40438bac

Oprirea 4 · ETA 12:46 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1114

Loc: PT-1114, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40360, 26.12010 · activ PT-1114 · durată 90 min · 3,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~36.7 kWh/zi peste pierderea normală (6.9% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație 0.79), semn de pierdere în cabluri
- Pierderea normală estimată: 25.9 kWh/zi (interval P10-P90 de 13.3 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1114: ~770 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (89%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție cac1686c-934b-5830-b6e1-5fbcb38e1fe8 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit c99b37c6-21ec-488b-977f-d70fe7c343fb

Oprirea 5 · ETA 14:16 · Verificare contor

A-20250708-MTR-005889

Loc: Contor MTR-005889, PT-1114, Sector 4 (sintetic) · zona B-S4 · județ București
Coordonate: 44.40267, 26.11905 · activ MTR-005889 · durată 40 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- Confirmat de bilanțul postului PT-1114: lipsa la post a crescut cu ~6.1 kWh/zi, iar contorul explică ~3.6 kWh/zi.
- 38% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 38% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~3,6 kWh pe zi față de normal. Confirmat de bilanțul postului PT-1114: lipsa la post a crescut cu ~6.1 kWh/zi, iar contorul explică ~3.6 kWh/zi.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție be8facb5-98d6-545c-bed3-4c678c92bb49 · model a-lgbm@72c4d15 · audit b6902719-f736-4c6c-b262-112c7ffaa2ca