DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-2 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

3 opriri · 47,4 km · 101 min drum · 720 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	09:00	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1269, Afumați (sintetic)	120	12,2
2	11:51	Inspecție de rețea la post (bilanț)	PT-1012, Mogoșoaia (sintetic)	120	27,7
3	15:30	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Buftea (Ilfov)	480	7,4

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare, furtună.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: echipa rămâne în zonă (furtună)

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto
În mașină: ☐ sigilii noi ☐ materiale pentru linii aeriene

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BE-2 · plan PLAN-demo-vara-20250708-144945-5d00 · planificator planner@0.1.0+5423f97
Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 09:00 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1269

Loc: PT-1269, Afumați (sintetic) · zona IF-AFUMATI · județ Ilfov
Coordonate: 44.49480, 26.23600 · activ PT-1269 · durată 120 min · 12,2 km de la oprirea anterioară

DE CE

- La post lipsesc ~239.0 kWh/zi peste pierderea normală (17.5% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 1% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Tensiunea unui contor seamănă puțin cu a postului (corelație 0.70 față de mediana 0.93)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1269: ~5019 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție ab3c8744-1b36-55c4-abfd-79e50dbfb0d3 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit e4a9a17b-de9e-445d-adce-b90e6a68910c

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 11:51 · Inspecție de rețea la post (bilanț)

A-20250708-PT-1012

Loc: PT-1012, Mogoșoaia (sintetic) · zona IF-MOGOSOAIA · județ Ilfov
Coordonate: 44.52580, 25.98060 · activ PT-1012 · durată 120 min · 27,7 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 1% din lipsă apare noaptea (00-06)
- La post lipsesc ~89.8 kWh/zi peste pierderea normală (18.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Contorul postului arată de 1.35 ori suma clienților

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1012: ~1886 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): pierdere tehnică (cablu, faze dezechilibrate). Recomand: echipa de rețea (cabluri, îmbinări, faze).

CE FACEȚI

- Verificați postul și plecările de joasă tensiune: conexiuni încălzite, cabluri, încărcarea pe faze.
- Măsurați curenții pe faze la ora de vârf; notați dezechilibrul.
- Căutați legături neautorizate înainte de contoare pe plecările cu pierderi.
- Nu lucrați sub tensiune; separarea după foaia de manevră.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-BILANT-GRID · predicție 4ad8075f-1af0-5e2e-9164-44bb13225d44 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 67ccec42-ebb2-42b8-ac5c-eea8723f79bf

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 3 · ETA 15:30 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-IF-BUFTEA

Loc: Zona Buftea (Ilfov) · zona IF-BUFTEA · județ Ilfov
Coordonate: 44.57000, 25.95000 · activ IF-BUFTEA · durată 480 min · 7,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- maxima de 37 °C
- minima de 22 °C
- diferență de 15 °C între zi și noapte

Scor model: 13% · încredere mare
Pe scurt: Risc de 13% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: maxima de 37 °C și minima de 22 °C. În 2 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (17:00–23:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție d326555e-3556-4474-a0a8-598e33570cad · model b-lgbm@409ba59 · audit d26047a7-f166-4948-a8a2-e4cc399fc96c

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).