DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BV-3 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BV-3 · depou Bază operativă București Vest (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

4 opriri · 85,1 km · 148 min drum · 660 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:39	Montare analizor de calitate	PT-1255, Sector 6 (sintetic)	60	3,3
2	10:10	Montare analizor de calitate	PT-1076, Cornetu (sintetic)	60	12,5
3	11:14	Montare analizor de calitate	PT-1075, Cornetu (sintetic)	60	1,4
4	15:30	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Giurgiu (Giurgiu)	480	67,9

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: furtună, tensiune.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: echipa rămâne în zonă (furtună)

CLIENȚII AU FOST ANUNȚAȚI (DEMO, NIMIC TRIMIS)

• Mâine, marți 08.07.2025, între 10:00 și 17:00 e soare puternic, iar tensiunea în rețeaua din zona PT-1076, Cornetu (sintetic) poate trece de limită. Dacă puteți, porniți atunci aparatele mari (mașina de spălat, boiler…
• Mâine, marți 08.07.2025, între 10:00 și 17:00 e soare puternic, iar tensiunea în rețeaua din zona PT-1075, Cornetu (sintetic) poate trece de limită. Dacă puteți, porniți atunci aparatele mari (mașina de spălat, boiler…
• Mâine, marți 08.07.2025, între 10:00 și 16:00 e soare puternic, iar tensiunea în rețeaua din zona PT-1255, Sector 6 (sintetic) poate trece de limită. Dacă puteți, porniți atunci aparatele mari (mașina de spălat, boile…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ materiale pentru linii aeriene ☐ analizor de calitate ☐ chei pentru post

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BV-3 · plan PLAN-demo-vara-20250708-140705-2c33 · planificator planner@0.1.0+c33c013
Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:39 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1255

Loc: PT-1255, Sector 6 (sintetic) · zona B-S6 · județ București
Coordonate: 44.41330, 26.01770 · activ PT-1255 · durată 60 min · 3,3 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,115 pu
- soare 956 W/m² pe panou la prânz
- 828 m până la capătul rețelei, rezistență 0,53 ohm

Scor model: 90% · încredere mare
Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 16:00, tensiunea maximă estimată e 1,110 pu (între 1,101 și 1,119), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 90%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,115 pu; soare 956 W/m² pe panou la prânz. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (538 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1866 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție 21bf8bba-45d8-4556-83c6-8a4d84813f76 · model c-lgbm@8226ca9 · audit 00a4fab1-22bf-49ef-8b72-539d90606974

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 10:10 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1076

Loc: PT-1076, Cornetu (sintetic) · zona IF-CORNETU · județ Ilfov
Coordonate: 44.34970, 25.94260 · activ PT-1076 · durată 60 min · 12,5 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,145 pu
- 1018 m până la capătul rețelei, rezistență 0,66 ohm
- soare 956 W/m² pe panou la prânz

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 17:00, tensiunea maximă estimată e 1,133 pu (între 1,124 și 1,140), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 100%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,145 pu; 1018 m până la capătul rețelei, rezistență 0,66 ohm. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (1326 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1638 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție a6288528-ad04-448a-82c1-d4e030dbff7f · model c-lgbm@8226ca9 · audit 3d7e2f3a-667d-4e9e-b858-9652851bf228

Oprirea 3 · ETA 11:14 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1075

Loc: PT-1075, Cornetu (sintetic) · zona IF-CORNETU · județ Ilfov
Coordonate: 44.34300, 25.93410 · activ PT-1075 · durată 60 min · 1,4 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,133 pu
- 1072 m până la capătul rețelei, rezistență 0,70 ohm
- priza pe mijloc, tensiunea fără sarcină 1,037 pu

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 17:00, tensiunea maximă estimată e 1,123 pu (între 1,111 și 1,130), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 100%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,133 pu; 1072 m până la capătul rețelei, rezistență 0,70 ohm. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (758 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1638 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție 589f1928-f627-49d2-a11b-90eab9cd1632 · model c-lgbm@8226ca9 · audit 362e17a4-b038-4a74-baea-55fcc0b17ca7

Oprirea 4 · ETA 15:30 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-GR-GIURGIU

Loc: Zona Giurgiu (Giurgiu) · zona GR-GIURGIU · județ Giurgiu
Coordonate: 43.89110, 25.95720 · activ GR-GIURGIU · durată 480 min · 67,9 km de la oprirea anterioară

DE CE

- maxima de 38 °C
- minima de 22 °C
- 0 ore cu precipitații

Scor model: 9% · încredere mare
Pe scurt: Risc de 9% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: maxima de 38 °C și minima de 22 °C. În 2 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (22:00–04:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție a6db7248-f63f-4888-abf5-5536c34acf0d · model b-lgbm@409ba59 · audit f06a678e-05d3-41df-8247-e19417e42905