DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-1 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

4 opriri · 26,4 km · 72 min drum · 310 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:36	Verificare contor de bilanț la post	PT-1081, Sector 3 (sintetic)	90	2,0
2	10:11	Verificare contor de bilanț la post	PT-1247, Sector 3 (sintetic)	90	1,9
3	12:07	Verificare contor de bilanț la post	PT-1132, Glina (sintetic)	90	9,4
4	13:49	Verificare contor	Contor MTR-015138, PT-1287, Popești-Leordeni (sintetic)	40	4,3

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 14:53

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

194 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), Contor MTR-007525, PT-1145, Sector 2 (sintetic), Contor MTR-007525, PT-1145, Sector 2 (sin…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BE-1 · plan PLAN-demo-vara-20250708-162906-54c5 · planificator planner@0.1.0+34ba7c5
Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:36 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1081

Loc: PT-1081, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44240, 26.17520 · activ PT-1081 · durată 90 min · 2,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~42.7 kWh/zi peste pierderea normală (10.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 25% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Postul vecin are surplus de ~0.2 kWh/zi (potrivire 0%)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1081: ~898 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e4844d0f-9cdf-5b6f-b19b-5d195bf7f834 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit ba64f05b-c545-45ba-a128-759c2fc4b479

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 10:11 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1247

Loc: PT-1247, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.43370, 26.18780 · activ PT-1247 · durată 90 min · 1,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~33.3 kWh/zi peste pierderea normală (5.7% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 50.6 kWh/zi (interval P10-P90 de 24.7 kWh)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație 0.30), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1247: ~699 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (84%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție a6ecd4ce-d2f5-54bd-b46f-53d9317f127a · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 61ccf111-995d-4993-8fde-72bd4a4ac22f

Oprirea 3 · ETA 12:07 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1132

Loc: PT-1132, Glina (sintetic) · zona IF-GLINA · județ Ilfov
Coordonate: 44.38390, 26.24060 · activ PT-1132 · durată 90 min · 9,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~50.5 kWh/zi peste pierderea normală (25.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 22% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Pierderea normală estimată: 11.6 kWh/zi (interval P10-P90 de 15.0 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1132: ~1060 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început __:__ sfârșit __:__
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 2255ec47-e353-5922-9176-017985fa0cc5 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 8e93016c-66d6-4749-8214-bc16282a0793

Oprirea 4 · ETA 13:49 · Verificare contor

A-20250708-MTR-015138

Loc: Contor MTR-015138, PT-1287, Popești-Leordeni (sintetic) · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov

Coordonate: 44.37837, 26.20151 · activ MTR-015138 · durată 40 min · 4,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- Confirmat de bilanțul postului PT-1287: lipsa la post a crescut cu ~28.1 kWh/zi, iar contorul explică ~1.3 kWh/zi.
- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 100% · încredere mare

Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~1,3 kWh pe zi față de normal. Confirmat de bilanțul postului PT-1287: lipsa la post a crescut cu ~28.1 kWh/zi, iar contorul explică ~1.3 kWh/zi.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.

Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____

Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă

Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat

Ora: început ___:___ sfârșit ___:___

Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 09b08ab7-68be-5470-a4d4-f7b10bb00e1c · model a-lgbm@72c4d15 · audit 07b523e7-1b5b-4beb-b738-3527e1546d8a

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).