DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-1 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul Daybreak, aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

4 opriri · 26,4 km · 72 min drum · 310 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:36	Verificare contor de bilanț la post	PT-1081, Sector 3 (sintetic)	90	2,0
2	10:11	Verificare contor de bilanț la post	PT-1247, Sector 3 (sintetic)	90	1,9
3	12:07	Verificare contor de bilanț la post	PT-1132, Glina (sintetic)	90	9,4
4	13:49	Verificare contor	Contor MTR-015138, PT-1287, Popești-Leordeni (sintetic)	40	4,3

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 14:53

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

24 cazuri cu risc de siguranță

Cu dovadă din bilanțul postului (energie lipsă confirmată sau furt înainte de contor). Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic), PT-1098, 1 Decembrie (sintetic), PT-1194, Ștefăneștii de Jos (s…

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

OL-20250708-E-BE-1 · plan PLAN-demo-vara-20250708-182006-043b · planificator planner@0.1.0+e7b7c7d
Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:36 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1081

Loc: PT-1081, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44240, 26.17520 · activ PT-1081 · durată 90 min · 2,0 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~42.7 kWh/zi peste pierderea normală (10.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 25% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Postul vecin are surplus de ~0.2 kWh/zi (potrivire 0%)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1081: ~898 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e4844d0f-9cdf-5b6f-b19b-5d195bf7f834 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 95a3b4ac-3351-4b58-a567-8d5a854e5f3a

Oprirea 2 · ETA 10:11 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1247

Loc: PT-1247, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.43370, 26.18780 · activ PT-1247 · durată 90 min · 1,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~33.3 kWh/zi peste pierderea normală (5.7% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- Pierderea normală estimată: 50.6 kWh/zi (interval P10-P90 de 24.7 kWh)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație 0.30), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1247: ~699 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (84%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție a6ecd4ce-d2f5-54bd-b46f-53d9317f127a · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit c7983290-b287-444d-b719-853232edc08d

Oprirea 3 · ETA 12:07 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1132

Loc: PT-1132, Glina (sintetic) · zona IF-GLINA · județ Ilfov
Coordonate: 44.38390, 26.24060 · activ PT-1132 · durată 90 min · 9,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~50.5 kWh/zi peste pierderea normală (25.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 22% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Pierderea normală estimată: 11.6 kWh/zi (interval P10-P90 de 15.0 kWh)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1132: ~1060 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (99%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 2255ec47-e353-5922-9176-017985fa0cc5 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 94d20da1-2a4a-4f8a-a66a-292adabf0f40

Oprirea 4 · ETA 13:49 · Verificare contor

A-20250708-MTR-015138

Loc: Contor MTR-015138, PT-1287, Popești-Leordeni (sintetic) · zona IF-POPESTI-LEORDENI · județ Ilfov

Coordonate: 44.37837, 26.20151 · activ MTR-015138 · durată 40 min · 4,3 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- Confirmat de bilanțul postului PT-1287: lipsa la post a crescut cu ~28.1 kWh/zi, iar contorul explică ~1.3 kWh/zi.
- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 100% · încredere mare

Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~1,3 kWh pe zi față de normal. Confirmat de bilanțul postului PT-1287: lipsa la post a crescut cu ~28.1 kWh/zi, iar contorul explică ~1.3 kWh/zi.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.

Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____

Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă

Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat

Ora: început ___:___ sfârșit ___:___

Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 09b08ab7-68be-5470-a4d4-f7b10bb00e1c · model a-lgbm@72c4d15 · audit 9c182b21-f305-4e1b-b599-2b113c130148

Generat automat de Daybreak; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).