DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-2 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-2 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

5 opriri · 51,2 km · 129 min drum · 720 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:52	Montare analizor de calitate	PT-1072, Voluntari (sintetic)	60	8,2
2	10:20	Montare analizor de calitate	PT-1300, Ștefănești de Jos (sintetic)	60	10,7
3	11:35	Montare analizor de calitate	PT-1147, Tunari (sintetic)	60	5,6
4	13:12	Montare analizor de calitate	PT-1131, Chitila (sintetic)	60	17,1
5	15:30	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Buftea (Ilfov)	480	9,6

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: furtună, tensiune.

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:52 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1072

Loc: PT-1072, Voluntari (sintetic) · zona IF-VOLUNTARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.48380, 26.18520 · activ PT-1072 · durată 60 min · 8,2 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,126 pu
- 951 m până la capătul rețelei, rezistență 0,61 ohm
- priza pe -1, tensiunea fără sarcină 1,018 pu

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 16:00, tensiunea maximă estimată e 1,120 pu (între 1,111 și 1,125), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 100%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,126 pu; 951 m până la capătul rețelei, rezistență 0,61 ohm. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (792 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1866 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție caf2c369-7ce5-4bc6-ab28-d1e2a78ad136 · model c-lgbm@8226ca9 · audit 5052c8d5-f602-4bd2-9f37-5892edd89298

Oprirea 2 · ETA 10:20 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1300

Loc: PT-1300, Ștefănești de Jos (sintetic) · zona IF-STEFANESTII-DE-JOS · județ Ilfov
Coordonate: 44.55530, 26.18910 · activ PT-1300 · durată 60 min · 10,7 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,139 pu
- priza pe mijloc, tensiunea fără sarcină 1,037 pu
- soare 956 W/m² pe panou la prânz

Scor model: 100% · încredere mare

Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 17:00, tensiunea maximă estimată e 1,128 pu (între 1,120 și 1,134), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 100%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,139 pu; priza pe mijloc, tensiunea fără sarcină 1,037 pu. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (1178 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1638 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție bf904e8a-7529-4b69-a8d4-7dbfe47ef201 · model c-lgbm@8226ca9 · audit ae749ae3-92b0-49d9-9add-579a8a90d317

Oprirea 3 · ETA 11:35 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1147

Loc: PT-1147, Tunari (sintetic) · zona IF-TUNARI · județ Ilfov
Coordonate: 44.54660, 26.13850 · activ PT-1147 · durată 60 min · 5,6 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,130 pu
- priza pe -1, tensiunea fără sarcină 1,044 pu
- soare 956 W/m² pe panou la prânz

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 17:00, tensiunea maximă estimată e 1,121 pu (între 1,111 și 1,129), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 99%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,130 pu; priza pe -1, tensiunea fără sarcină 1,044 pu. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (1198 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1638 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție 042f1930-da2d-44cb-b895-bc35c2995302 · model c-lgbm@8226ca9 · audit 7ea4572d-b8e2-4e08-9360-92f09c7de287

Oprirea 4 · ETA 13:12 · Montare analizor de calitate

C-20250708-PT-1131

Loc: PT-1131, Chitila (sintetic) · zona IF-CHITILA · județ Ilfov
Coordonate: 44.51180, 25.98640 · activ PT-1131 · durată 60 min · 17,1 km de la oprirea anterioară

DE CE

- estimarea fizică simplă dă 1,136 pu
- soare 956 W/m² pe panou la prânz
- priza pe mijloc, tensiunea fără sarcină 1,032 pu

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Pe 8 iulie, între 10:00 și 17:00, tensiunea maximă estimată e 1,126 pu (între 1,119 și 1,134), față de limita de 1,10; probabilitatea depășirii 100%. Motive: estimarea fizică simplă dă 1,136 pu; soare 956 W/m² pe panou la prânz. Depășire probabilă, dar valoarea în sezon (1148 lei) nu acoperă vizita și întreruperea pentru priză (1638 lei): întâi măsurăm 7 zile.

CE FACEȚI

- Montați un analizor de calitate a energiei la postul de transformare, pe partea de joasă tensiune.
- Lăsați analizorul montat cel puțin 7 zile; notați data montării și numărul aparatului.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Tensiuni: L1 _____ V L2 _____ V L3 _____ V
Analizor: nr. aparat _____ montat la data _____
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Admitent: _____

Trasabilitate: regulă R-C-MEASURE · predicție b5dad647-33bf-4ab0-a97c-8ee512617819 · model c-lgbm@8226ca9 · audit fe5355aa-7c0e-4310-8737-ded02daaf6d0

Oprirea 5 · ETA 15:30 · Echipă trimisă din timp (furtună) B-20250708-IF-BUFTEA

Loc: Zona Buftea (Ilfov) · zona IF-BUFTEA · județ Ilfov
Coordonate: 44.57000, 25.95000 · activ IF-BUFTEA · durată 480 min · 9,6 km de la oprirea anterioară

DE CE

- maxima de 37 °C
- minima de 22 °C
- diferență de 15 °C între zi și noapte

Scor model: 13% · încredere mare
Pe scurt: Risc de 13% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: maxima de 37 °C și minima de 22 °C. În 2 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (17:00–23:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție ab848565-ab05-44a2-b128-8ee190766999 · model b-lgbm@409ba59 · audit cef4dceb-f70e-4b8b-9e74-c782c6983153